




صفحه: ۱ از ۱	آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	پروژه: اجداث رینگ حفاظتی از کیلومتر ۴ الی ۷
شماره درخواست: ۱۴۰۰/۲۷۱۶	نتایج آزمایش سی.پی.آر (کالیفرنیا)	متقاضی: سازمان عمران شهرداری اصفهان
شماره آزمایش: 1400/2724	ASTM D-1883 - 87	پیمانکار: سازمان عمران شهرداری اصفهان
تاریخ درخواست: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴		مهندس ناظر:
تاریخ انجام آزمایش: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴		محل اجرا:
تاریخ تهیه نمونه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		

۳ - مورد آزمایش: زیربلاست						
ردیف	تعداد ضربه برای هر لایه	دانشیه خشک سی.پی.آر (gr/cm ³)	درصد رطوبت سی.پی.آر (%)	درصد سی.پی.آر خشک	درصد سی.پی.آر اشباع	درصد فورم بعد از ۹۶ ساعت
۱	۵۶	۲.۲۳	۵	۹۳.۶۷		
روش آزمایش تراکم آزمایشگاهی: ASTM-D 1557, AASHTO-T180						
حداکثر دانشیه خشک خاک:						
درصد رطوبت پهنه:						

توضیحات:		توضیحات نظارت:	
کارشناس آزمایشگاه: مهدی شمسی	مدیر فنی: رضا عطایی فشارکی	سرپرست آزمایشگاه: رضا عطایی فشارکی	
			
آدرس آزمایشگاه: دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن - مجتمع اداری ایرکبیر - سازمان عمران شهرداری اصفهان ۱۷-۱۲-۳۳۷۰۸۱۳-۰۲۱ داخل ۲۴۰ آزمایشگاه: اصفهان -			
تلفن: ۰۲۱۳۳۷۰۸۰۲		پورتکال: ۰۲۱۳۳۷۰۸۰۰ نشانی سایت اینترنتی:	